

## príloha E.3 aktualizace 05/2017

Harmonogram stavebních prací v roce 2018 a 2019

LABSKÁ STEZKA . 2 - etapa 3, část 3 U S 5.3.1 a 5.3.2 Ra ice, Malovíska - Hn vice, hranice k.ú.

U S	kalendářní měsíce 2018												kalendářní měsíce 2019										Poznámka
STAVEBNÍ OBJEKTY	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	kalendářní měsíce jsou dány po 1/2			
U S 5.3.1																							
SO 004 Přípravné práce - část 4		o	o	o	o															o - odstranění vzrostlé zeleně na základě výjimky!			
SO 116 Komunikace - část 14							u		k	k	k	k	k							u - km 1,55 a0 2,48031 v předstihu do uořívání			
SO 117 Spojka k nádraží							u													u - do uořívání s navrženou částí SO 116			
SO 804 Náhradní výsadby - část 4																				dle agrotechnických lhůt a klimatických podmínek			
U S 5.3.2																							
SO 005 Přípravné práce - část 5																							
SO 118 Komunikace - část 15									k	k	k	k	k							k - realizace za vhodných klimatických podmínek			
SO 407 Ochrana telekomunikačního kabelu - část 2																				realizace dle potřeb zhotovitele			
SO 710 Odpočívka Hněvčice																							
SO 805 Náhradní výsadby - část 5																				dle agrotechnických lhůt a klimatických podmínek			
OBJEKTY MGZS:	*																			* PŘEDÁNÍ STAVENÍ ÚT - 04/2018			

### SOUB ĚRNÉ INVESTICE :

LABSKÁ CYKLOSTEZKA .2., nerealizované etapy																				
U S 5.2.2															A	A	A	A		

p edpokládané dokon ení 09/2019

A - koordinovat s pr b hem prací na U S 5.3.1

V Ústí n.L., kv ten 2017

paré .