

### **D.3. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK**

Realizace stavby „Chodník Ládví - Valnovka“ bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy v následujících úsecích stavebních prací.

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola :

- technické přípravy území (vytýčení inž. sítí, zařízení staveniště)
- funkčnosti přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- po vybourání stávajících krytů vozovek a chodníků, tzn. odkrytí stávajících podkladních vrstev
- po provedení zemních prací
- po zřízení podkladních vrstev komunikace a chodníků
- po osazení ohrub
- po položení ploch ze zámkové/kamenné dlažby
- po opravě asfaltového krytu vozovky
- průběžná, zda nedochází k nadměrnému znečišťování veřejných komunikací a zda je případné znečištění odstraňováno
- průběžná zajištění bezpečného pohybu obyvatel v dosahu stavby, provizorních ochranných konstrukcí a lávek, zajištění zón pohybu chodců apod.
- rovinatosti finálních povrchů, správnosti jejich vyspárování a odvodu dešťových vod
- osazení dopravního značení
- závěrečná zaměřená na vyklizení staveniště a čistotu veřejných komunikací

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru(bude ošetřeno ve smlouvě o dílo).