


DETAIL PROVIZORNÍCH DZ PRO OBJÍZDNOU TRASU:



PLATNOST DIO: 62 DNÍ

LEGENDA:

- ZABOR STAVBY
- PROVIZORNÍ NASTUPÍSTE
- MAPOVÝ PODKLAD
- DOPRAVNÍ REŽIM CHODOU
- OBJÍZDNÁ TRASA IAD
- PROVIZORNÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POZNÁMKA:

- V MÍSTECH, KDE BUDE NUTNO PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYKLDIT PARKUJÍCÍ VOZIDLA, BUDE OSAŽENO SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TYPU E23 "ZAKÁZ ZASTAVENÍ" S DODATKOVOU TABULOU E15 S TEKSTEM "PLATNOST XX.XX.XXXX" (DATUM ZAČETÍ STAVBY), SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAŽENO MIN. 7 DNÍ PŘED ZAČETÍM STAVBY.
- PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA SILNICI I. TŘÍDY BUDE PROVEDENO S RETRORREFLEXNÍ ÚPRAVOU RAZ O ZÁKLADNÍCH ROZMĚRECH.
- PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA SILNICI III. TŘÍDY BUDE PROVEDENO S RETRORREFLEXNÍ ÚPRAVOU RAZ O ZÁKLADNÍCH ROZMĚRECH.
- PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI II. A III. TŘÍDY BUDE PROVEDENO S RETRORREFLEXNÍ ÚPRAVOU RAZ O ZÁKLADNÍCH ROZMĚRECH.
- POVINNOSTI ZHOTOVITELÉ STAVBY JE ŘÁDNÁ ÚDRŽBA PROVIZORNÍHO SVISLÉHO A VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ. JE POČÍTANO S TÍM, ŽE MONTÁŽ, PŘESUN A DEMONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ TOUTO ČINNOSTÍ.
- DESKA OBJÍZDNÉ TRASY JE CCA 2,3 KM.
- MONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN EN 12899-1 STÁLE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ČÁST 1: STÁLE DOPRAVNÍ ZNAČKY VČETNĚ NÁRODNÍ PŘÍLOHY NA ČSN EN 1436-1A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 70 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ A ZKOUŠENÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 143 SYSTÉM HODNOCENÍ PŘENOSNÝCH SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, VL 6.1 VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, VL 6.2 VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 361/2000 Sb. O PROVODU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNÁCH NĚKTERÝCH ZÁKONŮ ZÁKON O SILNICNÍM PROVODU A VÝHLÁŠKY Č. 294/2015 Sb., KTEROU PROVÁDĚJÍ PRAVIDLA PROVODU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
- PROVIZORNÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO ZE SAMOLEPKY RETRORREFLEXNÍ ŽLUTÉ FOLE TL. 125 mm S POUŽITÍM MAX. DO 2 MĚSÍCŮ, PŘED NALPĚNÍM ŽLUTÉ FOLE BUDE PROVEDEN PENETRACNÍ NÁTĚR.
- PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OSTRANĚNO VŠEOBENHO PROVIZORNÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ S TÍM, ŽE DOPRAVNÍ REŽIM BUDE VRAĆEN DO STÁVAJÍCÍHO STAVU.

SO 151

SOUDRÁDNÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:	Ogdnat:
Město Plzeň	Statutární město Plzeň nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
Správa veřejného statku Plzeň	Správa veřejného statku Plzeň Klátská 7, 10-12, 301 26 Plzeň

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s.	Projektový inženýr:
ING. OTO HELLER	Článská 1a, 130 80 Praha 3 tel: +420 207 084 111 e-mail: praha@sudop.cz	ING. LUKÁŠ SZABO

Středisko:	PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ	Kontrola:
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	ING. LUKÁŠ SZABO
ING. OTO HELLER	MIROSLAV FUNDA	MIROSLAV FUNDA

Název akce:	Číslo akce:
REPANELIZACE TT SLADKOVSKÉHO ULICE	18-240.230
Číslo:	Projektový stupeň:
OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	DOS
SO 151 DIO	Datum:
Název přílohy:	02/2019
1:500	Číslo část:
21 x A4	C.3.2
DIO 01	Podobí formátu:
	21 x A4