





ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL číslo:	6
Název stavby:	Rekonstrukce výměňkové stanice objektu Kounicova 67a		
Smlouva:	Č. objednatele: 11097/2019/00, č. Zhotovitele: 63-0-6325, ze dne 17. 6. 2019		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel:	Synerga a.s.		
Etapu:	-	Název SO / PS:	-
Zdůvodnění změn a popis řešení:			Typ změny dle ZVZ:
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat: V rámci stavebních prací byl zjištěn stav podlah, pro který není vhodné využít navrhované řešení v rozpočtu stavby, tedy doplnění cementového potěru o tloušťce 10 mm z důvodu případného popraskání provozním zatížením. Navržené řešení je využití položky cementového potěru k lokálním vyspravením, avšak doplnit novou položku epoxidový nátěr betonových podlah, který vodotěsně uzavře betonovou podlahu a bude odolný vůči provoznímu zatížení. Jedná se o provozně lepší řešení.			analogicky dle §222, odstavec 6
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení:			ANO / NE
Změna má vliv na dílčí nebo celkový termín plnění: O kolik dní:			ANO / NE 0 dní
Výše dodatečných prací:	45 785,75 Kč (bez DPH)	Výše neprovedených prací:	0 Kč (bez DPH)
Přílohy ZL:	6_1 Práce nad rámec DPS – položky rozpočtu;		
Za Zhotovitele:	Jiří Král 		
Za TDI/-Správce stavby:	Ing. Petr Komínek (Technika budov, s.r.o.) 		
Za generálního projektanta/autorský dozor:	vz. KRÁL (Synerga a.s.) 		
Pověřená osoba za objednatele:	Ing. Dita Baťková, Ph.D. (REVUT – IO) 		
V Brně dne:	6 8 -08- 2019		

Změnový list 6_Příloha 6_1_Práce nad rámec DPPS – položky rozpočtu

Stavba :	Rekonstrukce výměňkové stanice K67a	Rozpočet: Práce nad rámec SOD
Objekt :	Kounicova 67a	ZL6 - povrch podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				45 785,75
1	783851223	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	186,50000	245,50	45 785,75