





<b>ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)</b>		ZL číslo:	2
Název stavby:	Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Kounicova 67a		
Smlouva:	Č. objednatele: 11097/2019/00, č. Zhotovitele: 63-0-6325, ze dne 17. 6. 2019		
Objednatel:	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel:	Synerga a.s.		
Etapa:	-	Název SO / PS:	-
Popis a zdůvodnění změn:			Typ změny dle ZVZ:
<b>Změna vzniklá v důsledku nepředvídatelných okolností:</b> Po odstranění původní TUV nádrže umístěné v podlahové prohlubni bylo zjištěno, že snížená úroveň podlahy v prohlubni není odvodněná.  DPPS řeší vyrovnaní části podlahy s prohlubní uložením ocelového pozinkovaného roštu (dodávka + montáž) bez jejího odvodnění. Změnou se přistupuje na provozně správné řešení dobetonováním: betonová spádovaná výplň včetně penetrace a epoxidové stěrky (dodávka + montáž). Záměna roštu za dobetonávku s úpravou negeneruje potřebu úpravy DPPS.			analogicky dle §222, odstavec 6
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení:			ANO / NE
Změna má vliv na dílčí nebo celkový termín plnění:			ANO / NE
O kolik dní:			0 dní
Výše dodatečných prací:	10.465,92 Kč (bez DPH)	Výše neprovedených prací:	- 11.000 Kč (bez DPH)
Přílohy ZL:	2_1 Práce nad rámec DPPS – položky rozpočtu; 2_2 Neprovedené práce – položky rozpočtu;		
Za Zhotovitele:	Jiří Král 		
Za TDI/-Správce stavby:	Ing. Petr Komínek (Technika budov, s.r.o.) 		
Za generálního projektanta/autorský dozor:	X (Synerga a.s.) 		
Pověřená osoba za objednatele:	Ing. Dita Baťková, Ph.D. (REVUT – IO) 		
V Brně dne:	17.7.2019		

## Změnový list 2\_Příloha 2\_1\_Práce nad rámec DPPS – položky rozpočtu

Stavba :	Rekonstrukce výměníkové stanice K67a	Rozpočet: Práce nad rámec SOD
Objekt :	Kounicova 67a	ZL2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	389361001RT3	Doplňující výztuž konstrukcí z bet. oceli z oceli 10216 (E) 2,0*2,0*0,004*2	t	0,03 0,03	27 560,00	881,92
2	389381001RT1	Dobetonování konstrukcí betonem třídy C 12/15	m3	1,60	4 490,00	7 184,00
3	3-1	Ukotvení výztuže do stáv. kce podlahy	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>10 065,92</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
7	HZS - přesun	HZS - přesun materiálu v místě stavby	hod	1,00	400,00	400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>799 Ostatní</b>				<b>400,00</b>
						<b>10 465,92</b>

**Změnový list 2\_Příloha 2\_2\_Neprovedené práce**

S:	17/5607	Brno-VUT v Brně, rektorát-rekonstrukce VS Kounicova 67a-ÚT, MaR-realizace
O:	F.1.4.1	ÚT
R:	R175607642	stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					11 000,00
2	430832001S	podlahové ocelové rošty, pozink, dodávka + montáž	m2	4,00000	2 750,00	11 000,00