Etapa	Název úkolu	splněno v %	Zahájení	Dokončení
přípravná fáze	Zpracování studie proveditelnosti	100%	9/2017	12/2017
	připomínkování a doplňování a projednávání studie	100%	12/2017	4/2018
	Zpracování pasportu světelné signalizace	50%	3/2018	6/2018
	Prezentace v kolegiu primátora - shrnutí, další postup	100%	26.4.2018	
	Prezentace pro zastupitele - finance, další postup	100%	5.4.2018	
	Projednání SP v RM - výběr modulů	100%	15.5.2018	
	Projednání SP v ZM - výběr modulů	100%	29.5.2018	
	Schválení zadávací dokumentace k výběru administrátora VŘ v RM	0%	19.6.2018	
	Schválení výběru administrátora VŘ v RM	0%	17.7.2018	
realizační fáze	Příprava předběžné tržní konzultace	0%	7/2018	9/2018
	Realizace předběžné tržní konzultace	0%	9/2018	
	Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele PD a realizátora akce	0%	7/2018	10/2018
	Zařazení finančních prostředků na výběr zhotovitele a schválení zadávacích podmínek do RM	0%	10-11/2018	
	Zařazení finančních prostředků na výběr zhotovitele a schválení zadávacích podmínek do ZM	0%	10-11/2018	
	Výběr zhotovitele	0%	10/2018	4/2019
	Vyhodnocení nabídek uchazečů do RM	0%	4/2019	
	Podpis SoD se zhotovitelem	0%	4/2019	
	Projektová část	0%	4/2019	10/2019
	Žádost o stavební povolení	0%	10-11/2019	
	Získání potřebných povolení	0%	11/2019	3/2020
	Předložení předběžné žádosti o dotaci 1. kolo	0%	6/2019	
	Předložení plné žádosti o dotaci 2. kolo	0%	12/2019	
	Vyhodnocení žádosti o dotaci	0%	1/2020	7/2020
	Realizace akce	0%	7/2020	6/2022
ukončení projektu	Podání 1. žádosti o platbu	0%	6/2021	
	Ukončení projektu - předání díla maximální termín	0%	6/2022	
	Podání závěrečné žádosti o platbu	0%	6/2022