

DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy: 14PU-000635

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Martin, Smolka, MBA

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Pavel Študent

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO, DIČ:

452 749 24, CZ45274924

bankovní spojení:

KB Praha, č.ú.: 141400112/0100

zastoupen:

Ing. Leoš Bešťák, ředitel závodu

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Vobořil

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Konečný

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Stavba: „I/55 Krčmaň - Kokory“, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007

I.

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

1. Dodatkem č. 1 se z důvodu 30-ti denní lhůty pro stanovení přechodné úpravy provozu a následným předpokládaným klimatickým podmínkám v době realizace díla mění ustanovení čl. 1.1.9 Doba pro dokončení a 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu následovně:

Doba pro dokončení: do 10/2017

Doba pro uvedení do provozu: do 10/2017

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4.8.2017 se nemění.

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Datum: 30.9.2017

Datum: 30.9.2017

PODEPSÁN 

Jméno: Ing. Martin Smolka, MBA

Funkce: ředitel Správy Olomouc
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN 

Jméno: Ing. Leoš Bešťák

Funkce: ředitel závodu Emulze Kolín
za dodavatele/zhotovitele

EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod emulze Kolín
Plynářská 889, CZ-280 02 Kolín 4
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924