

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 7. 2018,  
vedené u objednatele pod č. 26/18/SOD, u zhotovitele pod č. 841/HA/2018/35

## 1. Smluvní strany

### Město České Velenice

se sídlem: Revoluční 228, 378 10 České Velenice  
zastoupené: Ing. Jaromírem Slívou, MBA, starostou  
IČO: 002 46 433  
DIČ: CZ 002 46 433  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 603 162 359 / 0800  
E-mail, telefon: pskerlec@meu.venice.cz, +420 384 758 024  
Certifikovaný profil: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil00246433>  
(dále jen „objednatel“)

a

### STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zastoupená: Ing. Lukášem Babkou, vedoucím PJ – na základě plné moci  
Marií Jindrovou, ekonomkou PJ – na základě plné moci  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ 60838744  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 3505231/0100  
(dále jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku

**d o d a t e k č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 7. 2018**  
**vedené u objednatele pod č. 26/18/SOD, u zhotovitele pod č. 841/HA/2018/35**  
**(dále jen smlouva o dílo) na stavbu**

**REKONSTRUKCE MK JUNGMANNOVA**

*příčemž obě smluvní strany prohlašují, že jsou k právním úkonům plně způsobilé.*

## 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 20.1. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění doba plnění a celková cena za zhotovení díla, jak je níže uvedeno.

Na základě dohody smluvních stran se ustanovení čl. 5.1. výše uvedené smlouvy o dílo mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- **termín dokončení stavebních prací:** **do 31. 10. 2018**
- **termín zahájení stavebních prací:** **v den předání staveniště**

*Pod*

Na základě dohody smluvních stran se v souladu s čl. 8.1. smlouvy o dílo ustanovení čl. 7.1. smlouvy o dílo mění takto:

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH činí	8 580 281, 91 Kč
Vícepráce – neprovedené práce dle změnového listu bez DPH činí	- 204 670, 26 Kč
<b>Celková cena bez DPH činí</b>	<b>8 375 611, 65 Kč</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti originálu, přičemž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí časovým určením uvedeným v tomto dodatku.

Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Město České Velenice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených ve výše uvedené smlouvě a dodatku č. 1 byly splněny ze strany Města České Velenice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl projednán na 121. zasedání Rady města České Velenice dne 31. 10. 2018 a schválen usnesením č. 1538.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změnový list stavby.

V Českých Velenicích dne 08 - 11 - 2018  
Za objednatele:  **MĚSTO ČESKÉ VELENICE**  
Revoluční 228 (11)  
378 10 České Velenice




Ing. Jaromír Slíva, MBA  
starosta města

V Plané dne 6.11.2018

Za zhotovitele:

  
STRABAG a.s.  
Na Bělidle 125/211, 50 00 Praha 5  
(353) 

Ing. Lukáš Babka  
vedoucí provozní jednotky  
na základě plné moci

  
Marie Jindrová  
ekonomka provozní jednotky  
na základě plné moci

PŘEZKOUMAL

Parlivoř

## PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

### zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Římov - vedoucího PJ

Marii Jindrovou, nar. 22. 1. 1958, bytem K. Chocholy 1266/20, 370 05 České Budějovice - ekonomku PJ

Pavla Závise, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího PJ

Marii Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku PJ

Pavla Žakovského, nar. 19. 6. 1959, bytem Družstevní 441/III, 392 01 Soběslav - vedoucího PJ

Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17. 3. 1955, bytem Vokova 1136, 383 01 Prachovice - vedoucího PJ

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachovice - ekonomku PJ

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Generála Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího PJ

Ing. Gabrielu Svobodovou, nar. 13. 10. 1989, bytem N. Frýda 1230/19, 370 05 České Budějovice - ekonomku PJ

Ing. Petra Řimnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího PJ

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku PJ

### k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování společnosti STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2018.

V Praze dne 2. 1. 2018

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva

Zmocnění přijímám:


.....  
jméno, příjmení, funkce

Ing. Lukáš Babka  
vedoucí provozní jednotky

Ing. Jiří Dynka  
člen představenstva

.....  
jméno, příjmení, funkce

Marie Jindrová  
ekonomka provozní jednotky



OVĚŘENÍ - VIDIMACI  
Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doplněné souhlasem s listinou, z níž byl pořízen  
složenou z ..... listů.  
V Českých Budějovicích dne

09-01-2018

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

**Projekt: 841-HAJK - Rekonstrukce MK Jungmanova**

OBJEKT: 2			ZL č.1 - Vodovod a kanalizace			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Oprava vodovodu a kanalizace				
1.1.		Oprava vodovodu a kanalizace				
1.1.39.	C-892372111-0	ZABEZPEČENÍ VODOV POTRUBÍ DN DO 300 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	1,00	5.759,07	5.759,07
1.1.50.	C-857242121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 80 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	2,00	363,65	727,30
1.1.54.	C-857312121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 150 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	2,00	606,09	1.212,18
1.1.57.	C-857352121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 200 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	5,00	606,09	3.030,45
1.1.58.	H-55257876-1	REDUKCE DN 200/150 PN 12,5 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	3,03	3.549,27	10.754,29
1.1.59.	R-552000003	PŘÍRUBOVÝ SPOJ PRO LIT. POTRUBÍ DN 200, JIŠTĚNÝ (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	2,02	10.594,46	21.400,81
1.1.60.		TP 200/100 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	1,00	3.047,43	3.047,43
1.1.61.		TP 80/1000 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	1,00	1.425,32	1.425,32
1.1.62.		TP 80/200 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	1,00	1.428,95	1.428,95
1.1.63.		Laboratorní rozbor vody (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	0,00	3.454,20	0,00
1.1.64.		Hrdla Lit. na PE 180 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	3,03	10.904,78	33.041,48
1.1.65.		Vsazení šoupěte do lit. potr. 150 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	kpl	1,00	3.869,58	3.869,58
1.1.66.		TP 150/200 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	1,00	3.507,79	3.507,79
1.1.67.		Spojka WAGA 150 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	1,00	7.472,96	7.472,96
1.1.68.		Mř el. koleno 90 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	1,00	454,96	454,96
1.1.69.		El. koleno PE 90 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	1,00	492,47	492,47
1.1.70.		Přípojky suchovod (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	kpl	6,00	3.170,20	19.021,20
1.1.71.		Tlak. zkouška PE 90 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	m	170,00	36,30	6.171,00
1.1.72.		Revize hydrantu (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	1,00	3.388,00	3.388,00
1.1.	<b>Celkem</b>	<b>Oprava vodovodu a kanalizace</b>				<b>126.205,24</b>
1.	<b>Celkem</b>	<b>Oprava vodovodu a kanalizace</b>				<b>126.205,24</b>
2.		Oprava vodovodu a kanalizace - odpochty				
2.1.		Oprava vodovodu a kanalizace - odpochty				
2.1.4.	C-132201202-0	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 1000M3 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	m3	-11,00	332,50	-3.657,50
2.1.5.	C-132201209-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	m3	-2,20	10,37	-22,81
2.1.6.	C-132301202-0	HLOUB RYH TR 4 60-200CM DO 1000M3 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	m3	-11,00	352,45	-3.876,95

OBJEKT: 2			ZL č.1 - Vodovod a kanalizace			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.1.7.	C-132301209-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 4 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	m3	-2,20	10,37	-22,81
2.1.36.	C-892353111-0	DEZINFEKCE VODOV POTRUBI DN DO 200 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	m	-24,00	183,04	-4.392,96
2.1.37.	R-892000001	MONTÁŽ VYHLEDÁVACÍHO VODIČE (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	m	-24,00	12,12	-290,88
2.1.38.	H-34140826-1	VODIC CY ZELENOŽLUTÝ 6mm2 DRAT (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	m	-26,00	29,09	-756,34
2.1.41.	H-42291402-1	POKLAP VENTILOVY (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-2,00	410,93	-821,86
2.1.50.	C-857242121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 80 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-2,00	363,65	-727,30
2.1.52.	H-55255680-1	KOLENO PRIRUBOVE DN 80 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-1,01	1.139,45	-1.150,84
2.1.54.	C-857312121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S PRIR DN 150 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-3,00	606,09	-1.818,27
2.1.56.	R-552000008	PŘÍRUBA NA PE JIŠTĚNÁ 180/150 mm (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-2,02	5.362,69	-10.832,63
2.1.61.	H-55258865-1	KOLENO 45ST SE SVĚRNÝMI HRDLY NA PE 180 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-2,02	10.904,78	-22.027,66
2.1.71.	C-879172199-0	PRIPL MTZ VODOVOD. PŘÍPOJEK SKL. DO 20%, DN DO 80 mm (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-8,00	1.964,95	-15.719,60
2.1.80.	C-891173111-0	MTZ HLAV VOD VENTILU PRO PŘIPOJ DN 32 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-9,00	424,26	-3.818,34
2.1.81.	R-422000001	ŠOUPÁTKO 1" LITINOVÉ (VNĚJŠÍ ZÁVIT - HRDLO NA PE, 5/4"-32) (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-2,02	3.125,00	-6.312,50
2.1.82.	H-42291110-1	SOUPR ZEMNÍ VENTILOVÁ TELESKOPICKÁ 1,3-1,8 m0, DN 1" (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-1,01	1.003,69	-1.013,73
2.1.83.	C-891319111-0	MTZ NAVRTAV PASU A VENTIL 1MPA DN 150 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-2,00	1.098,24	-2.196,48
2.1.84.	H-42273506-1	NAVRTÁVACÍ PAS NA TROUBY LITINOVÉ 150-5/4" (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-2,00	4.608,71	-9.217,42
2.1.85.	R-422000004	SPOJKA NA PE 32 mm (NAPŘ. ISO) (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-2,02	475,17	-959,84
2.1.86.	C-899712111-0	ORIENTACNÍ TABULKY NA ZDIVU (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	ks	-7,00	910,35	-6.372,45
2.1.87.	C-871311121-0	MTZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 160 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	m	-24,00	103,04	-2.472,96
2.1.89.	H-28322190-1	PASKA VYSTRAZNA FOLIE PLNA S 22CM (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	m	-26,00	26,67	-693,42
2.1.94.	R-979080001	DEMONTÁŽ POTRUBÍ ST. VODOVODU, LITINA DN 200 (ZL č.1 - Vodovod a kanalizace)	m	-24,00	176,22	-4.229,28
2.1.	Celkem	Oprava vodovodu a kanalizace - odpočty				-103.404,83
2.	Celkem	Oprava vodovodu a kanalizace - odpočty				-103.404,83

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

Celkem rozpočet	22.800,41 CZK
Částka DPH 21%	4.788,09 CZK
Celkem včetně DPH 21%	27.588,50 CZK

V PLAVE  
Místo

6.11.2018  
Datum

  
podpis

Ing. Lukáš Babka  
vedoucí provozní jednotky

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJK - Rekonstrukce MK Jungmanova

OBJEKT: 3			ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		MK Ke Hřbitovu				
1.1.		MK Ke Hřbitovu				
1.1.6.	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m	26,00	46,88	1.218,88
1.1.29.	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m3	4,50	381,84	1.718,28
1.1.31.	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m2	248,00	58,15	14.421,20
1.1.39.	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m3	4,90	156,52	766,95
1.1.70.	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m2	248,00	212,03	52.583,44
1.1.70.0	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm, vyrovnávka (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m2	167,00	212,03	35.409,01
1.1.72.	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5 kg/m2 (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m2	248,00	9,98	2.475,04
1.1.73.		Fréz.živič. krytu, tl. 5 cm, záseky (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	kpl	1,00	8.853,79	8.853,79
1.1.97.	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	kus	2,00	524,49	1.048,98
1.1.102.	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25nXF3 (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m	26,00	399,78	10.394,28
1.1.106.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25nXF3 (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m3	0,80	3.491,08	2.792,86
1.1.173.	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	kus	26,00	92,42	2.402,92
1.1.174.		Odstranění pařezů z komunikace (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	ks	5,00	6.151,52	30.757,60
1.1.175.		Vybourání poklopů litinových šoupátkových (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	ks	2,00	458,27	916,54
1.1.176.		Beton asfalt. ACO 11, nad 3m, vyrovnávka (125,66t) (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m2	1.759,70	207,53	365.190,54
1.1.	Celkem	MK Ke Hřbitovu				530.950,31
1.	Celkem	MK Ke Hřbitovu				530.950,31
2.		MK Ke Hřbitovu - odpočty				
2.1.		MK Ke Hřbitovu - odpočty				
2.1.1.	113151212R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.3 cm (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m2	-1.337,80	61,82	-82.702,80
2.1.2.	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m2	-241,90	127,28	-30.789,03
2.1.3.	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m3	-97,94	180,31	-17.659,56
2.1.6.	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m3	-4.149,63	4,85	-20.125,71

OBJEKT: 3			ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.1.7.	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m3	-96,50	193,95	-18.716,18
2.1.8.	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m3	-96,50	381,84	-36.847,56
2.1.9.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m3	-154,07	167,17	-25.755,88
2.1.11.	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m2	-241,90	32,92	-7.963,35
2.1.14.	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m2	-241,90	307,41	-74.362,48
2.1.15.	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m2	-241,90	366,29	-88.605,55
2.1.16.	565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m2	-241,90	295,35	-71.445,17
2.1.24.	919726116R00	Řezání spár krytu letišť pro těs. zálivku 10/20 mm (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m	-12,00	116,37	-1.396,44
2.1.25.	919726213R00	Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m	-12,00	124,75	-1.497,00
2.1.26.	919726115R00	Řezání spár krytu letišť pro těs. zálivku 10/15 mm (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m	-106,30	116,37	-12.370,13
2.1.27.	919726213R00	Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	m	-106,30	124,75	-13.260,93
2.1.32.	979096205R00	Plnění mobilní drticí jednotky stavební suti (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	t	-105,48	204,44	-21.564,33
2.1.33.	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	t	-105,48	435,17	-45.901,73
2.1.34.	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	t	-105,48	447,29	-47.180,15
2.1.35.	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	t	-132,23	51,11	-6.758,28
2.1.36.	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	t	-264,46	61,17	-16.177,02
2.1.37.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	t	-132,23	93,76	-12.397,88
2.1.38.	59691013.A	Recyklát směsný fr.0-32 mm - k dobru, náhrada za nakoupený štěrk v pol.564851111R00 (ZL č.2 - MK Ke Hřbitovu)	t	132,23	509,12	67.320,94
2.1.	Celkem	MK Ke Hřbitovu - odpočty	-586.156,22			
2.	Celkem	MK Ke Hřbitovu - odpočty	-586.156,22			

Celkem rozpočet	-55.205,91 CZK
Částka DPH 21%	-11.593,24 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-66.799,15 CZK


STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz



V PLAHE  
Místo

6.11. 2018  
Datum

  
podpis

**Ing. Lukáš Babka**  
vedoucí provozní jednotky

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJK - Rekonstrukce MK Jungmanova

OBJEKT: 4			ZL č.3 - MK Jungmannova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		MK Jungmannova				
1.1.		Vjezd č.17				
1.1.15.	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	11,30	180,31	2.037,50
1.1.28.	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	11,30	381,84	4.314,79
1.1.31.	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	485,90	4,85	2.356,62
1.1.32.	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	11,30	193,95	2.191,64
1.1.46.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m2	75,25	32,92	2.477,23
1.1.66.	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m2	75,25	212,26	15.972,57
1.1.67.	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m2	10,00	259,84	2.598,40
1.1.	<b>Celkem</b>	<b>Vjezd č.17</b>				<b>31.948,75</b>
1.2.		Kanalizace, výměna stávajícího potrubí v kú, přepojení do st. šachty				
1.2.1.		MTZ potr kanál PVC system KG DN 200 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m	10,00	231,22	2.312,20
1.2.1.1		Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x2000 mm (ZL č.3 - MK Jungmannova)	kus	5,25	408,62	2.145,26
1.2.2.	C-130001101-0	PRIPL ZA ZTIZ VYKOP BLIZKOST PODZ VED (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	2,20	232,74	512,03
1.2.3.	C-132201201-0	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 100M3 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	4,00	332,50	1.330,00
1.2.4.	C-132201209-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	0,80	10,37	8,30
1.2.5.	C-132301201-0	HLOUB RYH TR 4 60-200CM DO 100M3 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	4,00	352,45	1.409,80
1.2.6.	C-132301209-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 4 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	0,80	10,37	8,30
1.2.9.	C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	4,10	49,58	203,28
1.2.10.	C-175101101-0	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	1,20	156,52	187,82
1.2.11.	H-58337123-1	STERKOPISEK 0-8MM Z3 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	1,20	744,58	893,50
1.2.12.	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	4,20	327,29	1.374,62
1.2.13.	C-162701109-0	PRIPLATEK ZA KAZDYCH DAL 1000M TR 1-4 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	180,60	4,85	875,91
1.2.15.	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	4,20	5,83	24,49

OBJEKT: 4			ZL č.3 - MK Jungmannova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.2.16.	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	4,20	387,90	1.629,18
1.2.17.	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	5,80	901,10	5.226,38
1.2.	Celkem	Kanalizace, výměna stávajícího potrubí v kú, přepojení do st. šachty				18.141,07
1.3.		Křižovatka Jungmannova a Vitorazská				
1.3.31.	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m2	132,00	58,15	7.675,80
1.3.72.	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5 kg/m2 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m2	132,00	9,98	1.317,36
1.3.73.		Fréz.živič. krytu, tl. 5 cm (ZL č.3 - MK Jungmannova)	kpl	1,00	18.368,29	18.368,29
1.3.74.		Beton asfalt. ACO 11, nad 3m, 5 cm (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m2	132,00	286,38	37.802,16
1.3.	Celkem	Křižovatka Jungmannova a Vitorazská				65.163,61
1.4.		Zaměření a porovnání ŠD s PD				
1.4.1.		Zaměření a porovnání ŠD s PD geodetem (ZL č.3 - MK Jungmannova)	kpl	0,00	8.600,00	0,00
1.4.	Celkem	Zaměření a porovnání ŠD s PD				0,00
1.5.		Chodník změna				
1.5.15.	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	9,00	180,31	1.622,79
1.5.29.	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	9,00	381,84	3.436,56
1.5.30.	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	387,00	4,85	1.876,95
1.5.32.	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	9,00	193,95	1.745,55
1.5.46.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m2	30,00	32,92	987,60
1.5.66.	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m2	30,00	212,26	6.367,80
1.5.75.	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m2	26,00	207,23	5.387,98
1.5.78.	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	kus	1,00	775,80	775,80
1.5.103.	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 20/25nXF3 s opěrou (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m	18,00	381,60	6.868,80
1.5.185.	59245263	Dlažba typu KARO barevná 20x20x6 pískovcová (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m2	26,00	228,07	5.929,82
1.5.191.	55243550	Lapač střešních splavenin DN 100 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	kus	1,00	2.000,10	2.000,10
1.5.	Celkem	Chodník změna				36.999,75
1.	Celkem	MK Jungmannova				152.253,18
2.		MK Jungmannova - odpočty				
2.1.		MK Jungmannova - odpočty				

OBJEKT: 4			ZL č.3 - MK Jungmannova			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.1.24.	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	-290,74	51,11	-14.859,72
2.1.26.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m recyklát (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	-166,14	49,58	-8.237,22
2.1.51.	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m	-114,00	409,86	-46.724,04
2.1.52.	212971122R00	Opláštění traviv.z geot.,sklon nad 1:2,5 nad 2,5 m (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m2	-171,00	56,01	-9.577,71
2.1.89.	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	kus	-1,00	17.358,10	-17.358,10
2.1.90.	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	kus	-2,00	3.987,85	-7.975,70
2.1.91.	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg (ZL č.3 - MK Jungmannova)	kus	-1,00	3.146,93	-3.146,93
2.1.98.	894201121R00	Dno šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m3	-0,93	4.482,70	-4.168,91
2.1.107.	919726213R00	Těsnění spár krytu záhlivkou za tepla (ZL č.3 - MK Jungmannova)	m	-356,60	124,75	-44.485,85
2.1.120.	979096205R00	Plnění mobilní drticí jednotky stavební suti (ZL č.3 - MK Jungmannova)	t	-290,74	204,44	-59.438,89
2.1.121.	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou (ZL č.3 - MK Jungmannova)	t	-290,74	435,17	-126.521,33
2.1.122.	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou (ZL č.3 - MK Jungmannova)	t	-290,74	447,29	-130.045,09
2.1.189.	59691013.A	Recyklát směsný fr.0-32 mm - k dobru, náhrada za nakoupený štěrk v pol.564851111R00 (ZL č.3 - MK Jungmannova)	t	290,74	509,12	148.021,55
2.1.	Celkem	MK Jungmannova - odpočty				-324.517,94
2.	Celkem	MK Jungmannova - odpočty				-324.517,94

Celkem rozpočet	-172.264,76 CZK
Částka DPH 21%	-36.175,60 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-208.440,36 CZK

V PLAHE  
Místo

6.11.2018  
Datum

Ant Batt  
podpis