

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Adresa pro doručování: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

■■■■, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

■■■■, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RF/2018/200**

Číslo stavby zhotovitele: **RFMK**

Zástupce ve věcech smluvních:

■■■■ – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. ■■■■, ■■■■)

■■■■ – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. ■■■■, ■■■■)

zastoupený ve věcech technických:

■■■■ – vedoucí PJ (tel. ■■■■, ■■■■)

■ - stavbyvedoucí (tel. ■■■■, ■■■■)

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16.10.2018

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Cyklореgion V. Moravce“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2018:

1. V čl. III. odst. 3.1 se upřesňuje cena za provedení díla dle jednotlivých etap a článek III. odst. 3.1 zní takto:

Etapa I. (ul. Železova louka):	3.070.304,41 Kč
Etapa IIa. (ul. Chlístovská I.část):	3.086.079,44 Kč
<u>Etapa IIb (ul. Chlístovská II.část):</u>	<u>2.792.777,49 Kč</u>
Cena celkem bez DPH:	8.949.161,34 Kč
<u>DPH 21 %:</u>	<u>1.879.323,88 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH:	10.828.485,22 Kč

Smluvní strany se dále dohodly na změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce v rámci Etapy I. (ul. Železova louka). Jedná se o doplnění separační, výztužné folie, vícepráce v rozsahu reprofilace podkladu a výškové úpravy uličních vstupů po provedení kanalizace, zhotovení nové výhybny, méněpráce spočívající ve skutečném provedení frézování stávajícího povrchu a neprovedení štěrbínového žlabu.

Cena za provedení části díla Etapa I. (ul. Železova louka) zní takto:

Cena dle Dodatku č.1:

Separální a výztužná geotextilie:	33.880,00 Kč
Vícepráce:	89.348,30 Kč
(Reprofilace, výšková úprava uličních vstupů)	
Výhybna:	54.482,94 Kč
Méněpráce (skutečné provedení).	- 174.149,32 Kč
<u>Vícepráce betonový žlab:</u>	<u>39.810,69 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	43.372,61 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>9.108,25 Kč</u>
Cena dodatku č.1 celkem včetně DPH	52.480,86 Kč

Celková cena díla:

Etapa I. (ul. Železova louka):	3.070.304,41 Kč
Etapa II a. (ul. Chlístovská I.část):	3.086.079,44 Kč
Etapa II b (ul. Chlístovská II.část):	2.792.777,49 Kč

<u>Dodatek č.1 (Etapa I.)</u>	<u>43.372,61 Kč</u>
Cena celkem bez DPH:	8.992.533,95 Kč
<u>DPH 21 %:</u>	<u>1.888.432,13 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH:	10.880.966,08 Kč

2. Článek IV platební podmínky se doplňuje o odstavec č. 4.14 v tomto znění.
Faktury budou vystaveny samostatně na jednotlivé etapy.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 nabídkový rozpočet zhotovitele na změny ze dne 14.11.2018 a rozpočet skutečné provedených prací ze dne 28.11.2018.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 4- 11/18 ze dne 03.12.2018.

V Novém Městě nad Metují dne 10.12.2018

V Hradci Králové dne 10.12.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted]
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

.....
[redacted]
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.