



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Objednatel: Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.
Dobré 80, 517 93 Dobré

VESTAVBA PŘÍRODOVĚDNÉ UČEBNY, IT UČEBNY - V ZŠ KRČÍN, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Předmět změny:

Změna č. 01 - Slaboproudé rozvody v učebně PC

Jedná se o vícepráce, které jsou předmětem dodávky a montáže slaboproudých rozvodů. Tyto vícepráce jsou vyvolány dodatečnými požadavky dodavatelů technologie konektivity. Tyto požadavky jsou nezbytné pro plnou funkčnost PC učebny.

Změna byla provedena v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu závazku a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty ze smlouvy.
(změna ve výši 1,18 %)

Změna č. 02 - Elektroinstalace, datový rozvaděč

Z důvodu požadavku provozovatele na dispoziční řešení došlo k nutnosti posílit (zvýšit) počet světel, upravit jejich rozmístění a napájení těchto svítidel.

Navýšení předmětu díla v kapitole Úložný materiál a RD01 je vyvoláno dodatečnými požadavky dodavatelů technologie konektivity. Tyto požadavky nemohly být zadavateli známy v době zpracování projektové dokumentace, protože konkrétní výrobky, kterými bude objekt po této stránce vybaven, byly stanoveny až v době realizace stavby.

Změna byla provedena v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu závazku a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty ze smlouvy.
(změna ve výši 0,80 %)

Změna č. 03 - Ostatní

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí dodávky nábytku, která je předmětem smlouvy s jiným dodavatelem, se tyto zařizovací předměty z předmětu smlouvy o dílo vypouští bez náhrady. Jedná se o zařizovací předměty, které jsou součástí mycího boxu.

Změna dispozice v učebně IT a přírodovědy vyvolaná potřebou zpětně osadit hodinový stroj, který bude využit pro výuku, vyvolala potřebu upravit rozvody UT.

Po provedení HTÚ a zjištění skutečného stavu došlo ke snížení množství betonu a bednění.

Změna byla provedena v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu závazku a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty ze smlouvy.
(změna ve výši 0,41 %)

Změna č. 04 - Rozvod SKS

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí dodávky konektivity, která je předmětem smlouvy s jiným dodavatelem, se tyto práce z předmětu smlouvy o dílo vypouští bez náhrady.

Změna byla provedena v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o nepodstatnou změnu závazku a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty ze smlouvy.
(změna ve výši 0,67%)

Změny celkem:

Dle § 222 odst. 4 ZZVZ – 3,06 %

Změny celkem – 3,06 %

Cena méněprací bez DPH:

Změna č. 01: 0,00 Kč
Změna č. 02: -12 728,10 Kč
Změna č. 03: -24 400,02 Kč
Změna č. 04: -45 772,10 Kč

Cena Víceprací bez DPH:

Změna č. 01: 80 399,60 Kč
Změna č. 02: 41 998,00 Kč
Změna č. 03: 3 628,90 Kč
Změna č. 04: 0,00 Kč

Celkem: - 82 900,22 Kč

Celkem: 126 026,50 Kč

Cena změnového listu celkem bez DPH:

43 126,28 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Petr Hable, v. r.

Datum podpisu: 23.04.2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

■■■■

Datum podpisu: 23.04.2019

Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnami souhlasím ■■■■

Stanovisko bezpeč. koordinátora stavby: Se změnami souhlasím ■■■■

Stanovisko autorského dozoru stavby: Se změnami souhlasím ■■■■