



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 3.1.2019
NAŠE ZN.: SZ MMHK/001601/2019ŽP1/Pra
MMHK/025620/2019
VYŘIZUJE: Ing. Jitka Prášková
TEL.: 495 707 648
E-MAIL: Jitka.Praskova@mmhk.cz
DATUM: 8.2.2019

Rozhodnutí

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") obdržel podáním ze dne 3.1.2019 od žadatele, kterým je:

Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové 3,

účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,

žádost ve věci prodložení platnosti povolení a termínu dokončení stavby:

„Fotbalový stadion Hradec Králové“ – odlučovač tuků a dešťová kanalizace,
na st. p. 634, 635, 1279, parc. č. 92/1, 386/1, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/6 v
katastrálním území Malšovice u Hradce Králové.

Popis:

Prodloužení doby platnosti stavebního povolení pro stavbu **„Fotbalový stadion Hradec Králové“**- pro stavební objekty IO 423 Odlučovač tuků a IO 424 Kanalizace dešťová, umístěnou na pozemcích na st. p. 634, 635, 1279, parc. č. 92/1, 386/1, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/6 v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové a změna stavby před jejím dokončením, spočívající ve změně termínu pro dokončení stavby

Na základě provedeného řízení vodoprávní úřad:

I. povoluje

podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona prodloužení termínu platnosti stavebního povolení č.j. SZ MMHK/081657/2017ŽP1/Sem/MMHK/102136/2017 ze dne 7.6.2017 na stavbu vodního díla „**Fotbalový stadion Hradec Králové**“:

Doba platnosti stavebního povolení se na odůvodněnou žádost stavebníka prodlužuje o dva roky, tj. do **29.6.2021**.

II. povoluje

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a dle §118 odst.1 stavebního zákona změnu stavby „**Fotbalový stadion Hradec Králové**“ před jejím dokončením, povolené rozhodnutím vodoprávního úřadu dne 10.10.2016, pod č.j. SZ MMHK/081657/2017ŽP1/Sem/MMHK/102136/2017, s termínem pro dokončení stavby do 29.6.2019.

Změna stavby před jejím dokončením spočívá v prodloužení termínu pro dokončení stavby a to do **31.12.2022**.

V ostatních bodech zůstává výše uvedené stavební povolení nezměněné.

Odůvodnění:

Dne 3.1.2019 podal žadatel Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové 3, prostřednictvím Investičního odboru, žádost ve věci „Fotbalový stadion Hradec Králové“, na st. p. 634, 635, 1279, parc. č. 92/1, 386/1, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/6 v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Vzhledem k tomu, že k žádosti byly předloženy kompletní doklady, bylo rozhodnutí vydáno v souladu s ustanovením § 115 odst.11 vodního zákona bezodkladně, tj. nebylo zahájení řízení oznamováno.

Žadatel požádal o změnu stavebního povolení, která spočívá v prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení stavby a termínu k dokončení stavby vodního díla " **Fotbalový stadion Hradec Králové**“ – odlučovač tuků a dešťová kanalizace, která byla povolena rozhodnutím č.j. SZ MMHK/081657/2017ŽP1/Sem/MMHK/102136/2017 ze dne 7.6.2017 a uvedl následující důvody.

Statutární město Hradec Králové je veřejným zadavatelem s povinností postupovat podle zákonných norem vztahujících se k zadávání veřejných zakázek. Tyto normy mimo jiné stanovují povinnost zpracovat dokumentaci pro provedení stavby a provést výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona. Dalším faktorem je i nutnost činit rozhodnutí prostřednictvím volených orgánů města (rada města a zastupitelstvo města), které jednají zpravidla v pevně stanovených termínech, a dochází tak k rozhodování v delším časovém horizontu. V případě přípravy stavby „Fotbalový stadion Hradec Králové“ se projevují výše uvedené faktory v plné míře. S několika měsíčním zpožděním byla ze strany projektanta odevzdána dokumentace pro provedení stavby nutná pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Ke zpoždění došlo rovněž na straně administrátora veřejné zakázky, kdy výsledkem jeho činnosti bylo zmaření výběrového řízení. Na základě této skutečnosti byl

vybrán nový administrátor, který neprodleně zahájil výběrové řízení. Toto řízení však bylo zastaveno novým vedením města z důvodu nevhodného stanovení zadávacích podmínek. Vedení města se rovněž rozhodlo přezkoumat správnost projektové dokumentace pro provedení stavby. S ohledem na finanční objem investice lze předpokládat, že k jisté časové prodlevě může dojít i v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona v souladu s § 27 správního řádu.

Návrh byl doložen odůvodněním požadované změny a platným rozhodnutím, které v předmětné věci vodoprávní úřad vydával. Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na prodloužení platnosti stavebního povolení k vodnímu dílu a prodloužení termínu pro dokončení stavby vodního díla, posoudil uvedené odůvodnění a zjistil, že stavbou nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvolání je 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů, tj. počet účastníků + 1 ks, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města Hradec Králové. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. Jitka Prášková
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Magistrát města Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
2. Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
4. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, IDDS: 3aak9xj

Vypraveno dne:

