

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/61 Kladno most ev. č. 61-001, ISPROFIN 5001110007.35553

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 181/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, 602 00 Brno  
IČ: 46342796

## Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	10 264,00	148 948,50	159 212,50

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00		0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?	10 264,00	148 948,50	159 212,50

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny  
pro ZBV číslo: 2**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR – Správa Praha  
Název stavby: I/61 Kladno most ev. č. 61-001  
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 181 / 1  
Název SO/PS: DIO

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH) : **25 988 185,30 Kč**;  
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 1 541 410,89 Kč (bez DPH)  
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 10 264,00 Kč, 0,67% z ceny SO/PS dle Smlouvy  
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 148 948,50 Kč, 9,99% z ceny SO/PS dle Smlouvy  
Aktuální orientační smluvní částka : 26 187 811,56 Kč, 100,79 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Stavební práce byly zahájeny 12.3.2019 na základě havárie. Objízdné trasy, (trasa pro osobní dopravu a trasa pro nákladní dopravu), zůstaly dle PDPS, dopravní značení bylo upraveno Policií ČR, v souvislosti s dalšími uzavírkami jiných investorů – KSÚS a město Kladno.

Rozhodnutí o uzavírcce sil. I/61 z důvodu havárie mostu 61-001 a Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydal správní úřad – OD KUSK až 31.7.2019. Dopravní značení bylo ještě doplněno o zřízení provizorního přechodu pro chodce na objízdné trase v obci Stehlčevěs. Tímto bylo možno zpracovat rozdílový soupis prací – podklad pro ZBV.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:**

Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření :

Rozhodnutím o uzavírcce a Stanovením přechodné úpravy provozu na komunikaci byl stanoven rozsah dopravního značení. Tím došlo k naplnění podmínky, uvedené v § 7, bod (2), písmeno b) – upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Nejedná se o nedostatek projektové dokumentace - § 7, bod (3), písmeno b), neboť souběh uzavírky sil. I/61 v souvislosti s havárií mostu 61-001, s dalšími stavbami jiných investorů, nemohl projektant předvídat.

Kód položky	Název	Množství rozdílu	MJ	Rozdíl (Kč)	Rozdíl (%)
5	91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	6,0	KPL	558,0	75,00
6	914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	4,0	KUS	-580,0	3,57
7	914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	4,0	KUS	-164,0	3,57
8	914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	952,0	KSDEN	-9520,0	3,57
9	914472 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	14,0	KUS	6244,0	100,00
10	914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	14,0	KUS	868,0	100,00
11	914479 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	3332,0	KSDEN	103292,0	100,00
N18	02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - Zpracování nového projektu DIO, projednání, schválení a vyřízení DIR	34,0	HOD	17000,0	
N19	915321 PŘECHODNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO CHODCE ZE ŽLUTÉ BARVY	7,5	M2	8850,0	
N20	915322 PŘECHODNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE ZE ŽLUTÉ FOLIE	7,5	M2	1612,5	

**Příloha č. 4**

N21	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	12,0	KUS	1980,0	
N22	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	12,0	KUS	1344,0	
N23	916369	SMĚROVACÍ DESKY OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	600,0	KSDEN	7200,0	
		<b>Celkem</b>			138 684,5	

**ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):**

**SCHVALOVATEL – VEDOUcí ÚSEKU VÝSTAVBY SPRÁVY PRAHA:**

**ZÁPIS**  
**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)**  
**pro celou ZBV číslo: 2**

<b>Název Stavby:</b> I/61 Kladno most ev. č. 61-001	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> SO 181 / 1	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> DIO	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
1 541 410,89

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 541 410,89	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	10 264,00	148 948,50	148 948,50	0,27%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	10 264,00	1 700 623,39	159 212,50	10,65%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

jméno

datum

podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím

24.8.2019

Projektant (autorský dozor): souhlasím

30.8.2019

Stavební dozor: souhlasím

30.8.19

Správce stavby: souhlasím

30.8.2019

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

29.8.2019

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: I/61 Kladno most ev. č. 61-001

Číslo a název SO/PS: SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: 181 Dopravně inženýrská opatření

## ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KPL	2,0	8,0	6,0	93,0	186,0	0,0	558,0	744,0	558,0	75,00
6	914172	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	112,0	108,0	4,0	145,0	16240,0	580,0	0,0	15660,0	-580,0	3,57
7	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	112,0	108,0	4,0	41,0	4592,0	164,0	0,0	4428,0	-164,0	3,57
8	914179	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	26656,0	25704,0	952,0	10,0	266560,0	9520,0	0,0	257040,0	-9520,0	3,57
9	914472	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,0	28,0	14,0	446,0	6244,0	0,0	6244,0	12488,0	6244,0	100,00
10	914473	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	14,0	28,0	14,0	62,0	868,0	0,0	868,0	1736,0	868,0	100,00
11	914479	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3332,0	6664,0	3332,0	31,0	103292,0	0,0	103292,0	206584,0	103292,0	100,00
N18	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - Zpracování nového projektu DIO, projednání, schválení a vyřízení DIR	HOD	0,0	34,0	34,0	500,0	0,0	0,0	17000,0	17000,0	17000,0	
N19	915321	PŘECHODNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO CHODCE ZE ŽLUTÉ FOLIE	M2	0,0	7,5	7,5	1180,0	0,0	0,0	8850,0	8850,0	8850,0	
N20	915322	PŘECHODNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE ZE ŽLUTÉ FOLIE	M2		7,5	7,5	215,0	0,0	0,0	1612,5	1612,5	1612,5	
N21	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,0	12,0	12,0	165,0	0,0	0,0	1980,0	1980,0	1980,0	
N22	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,0	12,0	12,0	112,0	0,0	0,0	1344,0	1344,0	1344,0	
N23	916369	SMĚROVACÍ DESKY OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,0	600,0	600,0	12,0	0,0	0,0	7200,0	7200,0	7200,0	
		<b>Celkem</b>						<b>397982,0</b>	<b>10264,0</b>	<b>148948,5</b>	<b>536666,5</b>	<b>138684,5</b>	

N = nová položka

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:



## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/61 Kladno most ev. č. 61-001</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 181 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>2</b>
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8.2.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny : Zhotovitel

Popis Změny:

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Stavební práce byly zahájeny 12.3.2019 na základě havárie. Objízdné trasy, (trasa pro osobní dopravu a trasa pro nákladní dopravu), zůstaly dle PDPS, dopravní značení bylo upraveno Policií ČR, v souvislosti s dalšími uzavírkami jiných investorů – KSÚS a město Kladno.

Rozhodnutí o uzavírcce sil. I/61 z důvodu havárie mostu 61-001 a Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydal správní úřad – OD KUSK až 31.7.2019. Dopravní značení bylo ještě doplněno o zřízení provizorního přechodu pro chodce na objízdné trase v obci Stehlčevěs. Tímto bylo možno zpracovat rozdílový soupis prací – podklad pro ZBV.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>10 264,00</b>	<b>148 948,50</b>	<b>138 684,50</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Správce stavby (asistent)	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel) dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum <b>30.8.2019</b>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré: 1/5		

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2**

Evidenční číslo a název stavby: I/61 Kladno most ev. č. 61-001

Číslo a název SO/PS: SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: 181 Dopravně inženýrská opatření

**ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**č.1**

**Skupina Změn : 1**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KPL	2,0	8,0	6,0	93,0	186,0	0,0	558,0	744,0	558,0	75,00
6	914172	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	112,0	108,0	4,0	145,0	16240,0	580,0	0,0	15660,0	-580,0	3,57
7	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	112,0	108,0	4,0	41,0	4592,0	164,0	0,0	4428,0	-164,0	3,57
8	914179	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	26656,0	25704,0	952,0	10,0	266560,0	9520,0	0,0	257040,0	-9520,0	3,57
9	914472	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,0	28,0	14,0	446,0	6244,0	0,0	6244,0	12488,0	6244,0	100,00
10	914473	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	14,0	28,0	14,0	62,0	868,0	0,0	868,0	1736,0	868,0	100,00
11	914479	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3332,0	6664,0	3332,0	31,0	103292,0	0,0	103292,0	206584,0	103292,0	100,00
N18	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - Zpracování nového projektu DIO, projednání, schválení a vyřízení DIR	HOD	0,0	34,0	34,0	500,0	0,0	0,0	17000,0	17000,0	17000,0	
N19	915321	PŘECHODNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO CHODCE ZE ŽLUTÉ FOLIE	M2	0,0	7,5	7,5	1180,0	0,0	0,0	8850,0	8850,0	8850,0	
N20	915322	PŘECHODNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE ZE ŽLUTÉ FOLIE	M2		7,5	7,5	215,0	0,0	0,0	1612,5	1612,5	1612,5	
N21	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,0	12,0	12,0	165,0	0,0	0,0	1980,0	1980,0	1980,0	
N22	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,0	12,0	12,0	112,0	0,0	0,0	1344,0	1344,0	1344,0	
N23	916369	SMĚROVACÍ DESKY OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,0	600,0	600,0	12,0	0,0	0,0	7200,0	7200,0	7200,0	
		<b>Celkem</b>						<b>397982,0</b>	<b>10264,0</b>	<b>148948,5</b>	<b>536666,5</b>	<b>138684,5</b>	

N = nová položka

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum: