

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby ze dne 22.03.2019
„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ00275808

Zastoupený: mgr. Vladimírem Richterem, starostou města

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

M - SILNICE a. s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

dále jen „zhotovitel“

takto:



Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2019 smlouvu o provedení stavby, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **420 484,459 Kč** bez DPH, to je **508 786,20 Kč** včetně DPH
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	13 063 436,79 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 S. bez DPH – vícepráce	879 157,964 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 S. bez DPH- méněpráce	458 673,505 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	13 483 921,25 Kč
DPH	2 831 623,46 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací bez DPH	16 315 544,71 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII odst.3 smlouvy ve znění:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 175 dnů od předání a převzetí staveniště.**“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 195 dnů od předání a převzetí staveniště.**“




Článek II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku, b) Rozdílové výkazy výměr.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č..... ze dne 17. 7. 2019

V Jilemnici dne 21. 8. 2019




Mgr. Vladimír Richter
Starosta

V Pardubicích dne 05-09-2019



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva



Mgr. Michal Kropáč
Člen představenstva



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 5 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“, která byla vypsána Libereckým krajem a Městem Jilemnice.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 6 zákona:

SO 303.1.2 C – Dešťová kanalizace

Odůvodnění víceprací:

Po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že zpětný zásyp kanalizace vykopanou zeminou není možný. Zemina je jílovitá a nelze ji zhutnit na požadované parametry. Z tohoto důvodu je nutné na zásyp použít nakupovaný materiál. Výkopek je nutné odvézt na skládku. Původně navržené kanalizační přípojky k UV z kameniny budou nahrazeny plastovým potrubím, protože vzhledem k množství stávajících inženýrských sítí by bylo velice problematické vedení přípojek z kameniny vhodně umístit mezi těmito sítěmi.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 303.1.2 C

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m ³	275,00	4,217	1159,68
014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m ³	275,00	581,760	159 984,00
13273a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m ³	770,00	0,004	3,08
17120a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m ³	17,00	4,217	71,69
17120b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m ³	17,00	290,880	4944,96
NOVÉ POLOŽKY					
13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	m ³	888,00	260,000	230 880,000
17481a	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m ³	600,00	8,440	5 064,000

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

17481b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m ³	600,00	581,760	349 056,000
87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	208,00	11,300	2 350,40
CELKEM					753 513,81

Méněpráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m ³	770,00	-260,000	-200 200,000
117411a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m ³	145,00	-8,440	- 1223,80
17411b	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m ³	145,00	-581,760	-84 355,20
83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	m	1 060,000	-11,300	-11 978,000
CELKEM					-297 757,000

SO 303.2.2 C – Dešťová kanalizace

Odůvodnění víceprací:

Po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že zpětný zásyp kanalizace vykopanou zeminou není možný. Zemina je jílovitá a nelze ji zhutnit na požadované parametry. Z tohoto důvodu je nutné na zásyp použít nakupovaný materiál. Výkopek je nutné odvézt na skládku. Původně navržené kanalizační přípojky k UV z kameniny budou nahrazeny plastovým potrubím, protože vzhledem k množství stávajících inženýrských sítí by bylo velice problematické vedení přípojek z kameniny vhodně umístit mezi těmito sítěmi.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 303.2.2 C

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m ³	275,00	27,020	7 430,50
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m ³	17,00	14,330	243,61
NOVÉ POLOŽKY					
17481a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m ³	600,00	0,270	162,000
17481b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m ³	600,00	27,020	16 212,000
87433	POTRUBÍ Z TRUB PPLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	208,00	1,000	208,000
CELKEM					24 256,110

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

Méněpráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
17411a	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m ³	145,00	-0,275	-39,88
17411b	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m ³	145,00	-27,020	-3 917,90
83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	m	1 060,00	-1,000	-1 060,000
CELKEM					-5 017,775

SO 304.1.2.C – Retenční nádrž

Odůvodnění víceprací:

Z důvodu jiných geologických poměrů byla plocha pažení upravena pouze na nejnútnejší část a zbytek výkopu byl vysvahován. Tím došlo k mírnému navýšení kubatury výkopu a zásypu a snížení rozsahu pažení.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 304.1.2.C

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m ³	1 990,00	35,730	71 102,70
17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m ³	145,00	35,730	5 180,85
2425650129	CELKEM				76 283,550

Méněpráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	3 400,00	-8,734	-22 895,60
22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	m ²	275,00	-93,375	-25 678,13
261315	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM	m	530,00	-48,750	-25 837,50
26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM	m	530,00	-37,500	-19 875,00
261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM	m	530,00	-48,750	-25 837,50
26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM	m	530,00	-37,500	-19 875,00
285365	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M	KUS	1 060,00	-15,000	-15 900,00
CELKEM					-155 898,725

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 5 zákona:

SO 101.1.2.C – Komunikace a zpevněné plochy – investice město (NV)

Odůvodnění víceprací:

Vícepráce vznikly na základě přípravy stavebních prací a porovnání rozpočtu, při čemž bylo zjištěno, že projektant opomněl navrhnout a do rozpočtu stavby započítat 1 ks uliční vpusti na místní komunikaci Geologa Pošepného, včetně jejího napojení.

Na základě výše uvedené skutečností lze konstatovat, že se jedná o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku, je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 101.1.2.C

Vícepráce (odst. 5 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	180,00	5,100	918,00
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m ³	770,00	5,100	3 927,00
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m ³	600,00	600,00	2 160,00
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m ³	770,00	1,350	1039,50
89 712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	ks	13420,00	1,00	13 420,00
87 433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	520,00	7,00	3 640,00
CELKEM					25 104,50

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

▪ Cena víceprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	25 104,50 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	0,00 Kč
▪ Cena víceprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	854 053,47 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	-458 673,505 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	1 312 726,98 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH v procentech	2,75 %
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	25 104,50 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH v procentech	0,05 %

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Tyto změny si vyžadají prodloužení termínu dokončení stavby o 20 dní.

Zhotovitel : M-SILNICE a.s.

■■■■ ■■■■

Dne:

Projektant/

:

■■■■ ■■■■
■■■■ ■■■■

■■■■ ■■■■ ■■■■

Dne:

TDI

:

Investing CZ spol. s r.o.

■■■■ ■■■■

Dne:

**Zástupce
objednatele**

:

Město Jilemnice

Martin Šnorbert

Dne