

3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 5001110007-I/27 VRHA VEČ - NEZNAŠOVY

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101-1/001Číslo ZBV:
01.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101 KOMUNIKACE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.7.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Popis Změny:



Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS bylo navrženo užití kamenných obrubníků o velikosti 200 x 250 mm. Vzhledem k nedostatečnému skladovému množství původně navržených obrubníků v kamenolomu (viz Vyjádření z kamenolomu Slatina), budou osazeny obruby o rozměrech 150 x 250 mm, které jsou v kamenolomu dostupné a rozměrově jsou nejbližší k původně uvažovaným obrubníkům. S navrženým řešením souhlasí TDS Objednatele i AD (viz Vyjádření TDS ze dne 2. 10. 2019 a Vyjádření AD ze dne 7. 10. 2019). Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 345 050,00	1 335 900,00	-9 150,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Macán	datum	4.11.2019	podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Pověřená osoba	jméno	Michal Syřínek	datum	4/11/2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle
§ 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno Ing. Zdeněk Kuřák

datum 11-11-2019

podpis 

Zhotovitel

jméno Ladislav Junek

datum 4.11.19

podpis 

Paré: Pověřená osoba, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

fo