



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 6. 2019

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Město České Velenice

sídlo: Revoluční 228, 378 10 České Velenice
zastoupené: Ing. Jaromírem Slívou, MBA, starostou města
IČ: 002 46 433
DIČ: CZ00246433
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 603162359/0800
telefon: + 420 384 758 011
e-mail: info@meu.venice.cz
(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel

REMONST stavební spol. s r. o.

sídlo / místo podnikání: Rudolfovská 93, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Jindřichem Davidem, jednatelem společnosti
IČ: 482 03 351
DIČ: CZ48203351
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 50 600-231/0100
telefon: + 420 387 314 280
e-mail: david@remonst.cz
(dále jen Zhotovitel)

které uzavřely dne 17. června 2019 podle §§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na stavební práce pod názvem „**Sběrný dvůr České Velenice – stavební část**“, se v souladu s čl. XV. odst. 1. uzavřené Smlouvy při dodržení čl. 2.13 Změna smlouvy, odst. 2.13.4 „Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“, dnešního dne po vzájemném projednání dohodly na následujícím Dodatku č. 1 této Smlouvy.

II.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je vyvoláno změnou-posunutím termínu dokončení výstavby Sběrného dvora České Velenice z důvodu nezbytnosti provedení dodatečných stavebních prací na pozemku parc. č. 275/289 v k.ú. České Velenice (pozemek areálu budoucího sběrného dvora) spojených s přeložením podzemního kabelového vedení VN do odpovídající kabelové rýhy o hloubce min. 100 cm pod niveletu terénu (dle ČSN 73 6005), když stávající podzemní kabelové vedení VN bylo zjištěno v hloubce max. do 60 cm od stávající nivelety terénu.



III.

Článek IV. Doba plnění se mění takto:

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí Zhotovitel 1. 7. 2019 s termínem ukončení kompletního Díla bez vad nejpozději do 31. 5. 2020. Lhůta výstavby Díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstranění následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně Zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do Stavebního deníku.

IV.

1. Ostatní ustanovené této smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží každý 2 paré.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.
5. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených ve výše uvedené smlouvě a dodatku č. 1 byly splněny ze strany Města České Velenice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl projednán na 30. zasedání Rady města České Velenice dne 21. 11. 2019 a schválen usnesením č. 412.

V Českých Velenicích dne 29. 11. 2019

Za objednatele:

Ing. Jaromír Slíva, MBA
starosta města

Za zhotovitele:

Jindřich David
jednatel společnosti



MĚSTO ČESKÉ VELENICE
Revoluční 228 ⑪
378 10 České Velenice

