

3.6.19.7

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 5001110007-I/27 VRHAVEČ - NEZNAŠOVY

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
101-1/002Číslo ZBV:  
02.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101 KOMUNIKACE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.7.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V průběhu realizace stavby, během provádění pokládky ložné vrstvy na pravém jízdním pásu v km 1,260 – KÚ, se na okraji připraveného levého jízdního pásu začaly vlivem vedeného veřejného provozu objevovat poruchy. Bylo zjištěno, že v celém tomto úseku na okraji levého jízdního pásu na šířku cca 1,0 m není dostatečná konstrukce vozovky. Na základě požadavku TDS byla kvůli tvorbě závažných poruch na odfrézovaném a hloubkově upraveném podkladu v km 2,150 provedena zkouška únosnosti, jejíž výsledek byl nevyhovující (viz Protokol č. Z19-0346). Na základě sdělení AD dochází k nezbytné sanaci konstrukčních vrstev na tomto okraji levého jízdního pruhu (viz Zápis v SD ze dne 23. 10. 2019).

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeným touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.



Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-27 727,80	996 271,75	968 543,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Macán	datum	25.11.2019	podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Pověřená osoba	jméno	Michal Syřinek	datum	2-12-2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno Ing. Zdeněk Kuřák

datum - 2-12-2019

podpis 

Zhotovitel

jméno Ladislav Junek

datum 25.11.19

podpis 

Paré: Pověřená osoba, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: